NID	Old_Cod	Data	Nome rilevatore	Ubicazione	Nome_area	Numero_civ	Genere	Specie	Fusto	Altezza	Altezza inserzione chioma (m)	Profondità di chioma (%)	Diametro tronco	Rapporto h/d	Inclinazione tronco (°)	Ampiezza chioma	Simmetria chioma	Forma chioma	Dimora	Posizione	Posizione sociale	Limitazioni aeree	Limitazioni a terra	Interventi passati	Colletto	Tronco	Branche	Ramificazioni	Sb	CPC	Fitopatologie	Classi sanitarie	Interventi necessari	Grado urgenza	Prescrizioni	Rilievi strumentali	Altro	Numero analisi	Anno ricontrollo			
152		26/09/19	Riccardo Antonaroli	Viale urbano/strada	provinciale inferiore		Populus	nigra Italica	monocormico	22,80	1,00	95,61	74	30,81	5	8	Simmetrica	Cilindro sottile	Aiuola d>1,5m	In Filare	Dominante	Nessuno	Cordonati	Potatura riduzione	Colletto interrato con inizio sollevamento corteccia, per alterazione del legno sottostante, lato strada. Ampie aree interne di legno alterato nella zona tra colletto ed inserzione delle branche radicali.	Ampio taglio di capitozzatura con inserite lunghe branche primarie.	Lunghe branche primarie dal peso apicale eccessivo.	Secco fisiologico.	151	C-D	carie	C	Ristrutturazione	Immediato	Potatura. Nel 2020 rilievo visivo e strumentale.	Eseguiti 3 rilievi al colletto verso le radici.	Mantenimento condizionato alla immediata esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria.	128	2020			
153		26/09/19	Riccardo Antonaroli	Viale urbano/strada	provinciale inferiore		Populus	nigra Italica	monocormico	22,20	2,00	90,99	64	34,69	6	7	Asimmetrica	Cilindro sottile	Aiuola d>1,5m	In Filare	Dominante	Ostacoli mobili	Cordonati	Potatura riduzione	Colletto interrato. Ampie aree interne di legno alterato nella zona tra colletto ed inserzione delle branche radicali.	Taglio di capitozzatura con numerose branche primarie assurgenti.	Lunghe branche primarie dal peso apicale eccessivo.	Secco fisiologico.	112	C-D	carie	C	Ristrutturazione	Immediato	Potatura. Nel 2020 rilievo visivo e strumentale.	Eseguiti 3 rilievi al colletto verso le radici.	Mantenimento condizionato alla immediata esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria.	129	2020			
154		26/09/19	Riccardo Antonaroli	Viale urbano/strada	provinciale inferiore		Populus	nigra Italica	monocormico	21,20	1,20	94,34	70	30,29	4	6	Asimmetrica	Cilindro sottile	Aiuola d>1,5m	In Filare	Codominante	Ostacoli mobili	Cordonati	Potatura riduzione	Cavità lato cassonetti. Colletto interrato. Cavità interne e ampie aree interne di legno alterato nella zona tra colletto ed inserzione delle branche radicali.	Taglio di capitozzatura con numerose branche primarie assurgenti.	Lunghe branche primarie dal peso apicale eccessivo.	Secco fisiologico.	156	D	carie	C	Abbattimento	Immediato	Abbattimento	Eseguiti 5 rilievi al colletto verso radici.		130					
155		26/09/19	Riccardo Antonaroli	Viale urbano/strada	provinciale inferiore		Populus	nigra Italica	monocormico	24,00	1,60	93,33	73	32,88	8	7	Asimmetrica	Cilindro sottile	Aiuola d>1,5m	In Filare	Codominante	Nessuno	Cordonati	Potatura riduzione	Colletto molto rientrante lato abitazioni. Una cavità interna e ampie aree interne di legno alterato nella zona tra colletto ed inserzione delle branche radicali.	Tronco diviso in due branche primarie assurgenti. Taglio di capitozzatura con numerose branche primarie assurgenti.	Eccessivo peso apicale.	Secco fisiologico.	123	D	carie	C	Abbattimento	Immediato	Abbattimento	Eseguiti 3 rilievi al colletto verso le radici.		131					
156		25/09/19	Riccardo Antonaroli	Viale urbano/strada	provinciale inferiore		Robinia	pseudoacacia	monocormico	8,60	3,20	62,79	21	40,95	5	6	Asimmetrica	Ellissoidale	Aiuola d>1,5m	In Filare	Parz. dominato	Nessuno	Cordonati	Potatura riduzione	Colletto interrato. Una lesione da urto con carie.	Varie lesioni da urto con carie. Tronco diviso in due branche primarie assurgenti.	Eccessivo peso apicale.	Secco fisiologico.	53	C	carie	C	Riduzione e rimonda	Immediato	Potatura				2021				
157		26/09/19	Riccardo Antonaroli	Viale urbano/strada	provinciale inferiore		Populus	nigra Italica	monocormico	21,80	0,20	99,08	51	42,75	4	8	Asimmetrica	Cilindro sottile	Aiuola d>1,5m	In Filare	Dominante	Nessuno	Cordonati	Potatura riduzione	Colletto rientrante lato Est. Una cavità interna e ampie aree interne di legno alterato nella zona tra colletto ed inserzione delle branche radicali.	Taglio di capitozzatura con numerose branche primarie assurgenti.	Lunghe branche primarie dal peso apicale eccessivo.	Secco fisiologico.	60	D	carie	C	Abbattimento	Immediato	Abbattimento	Eseguiti 4 rilievi al colletto verso le radici.	Deficit strutturali non compatibili con il basso valore del parametro "Sb".	132					
158		26/09/19	Riccardo Antonaroli	Viale urbano/strada	provinciale inferiore	27	Populus	nigra Italica	monocormico	22,80	1,80	92,11	76	30,00	7	8	Asimmetrica	Cilindro sottile	Aiuola d>1,5m	In Filare	Dominante	Nessuno	Cordonati	Potatura riduzione	Colletto rientrante lato Nord. Aree interne di legno alterato nella zona tra colletto ed inserzione delle branche radicali.	Sollevamento corteccia, per alterazione del legno sottostante, al castello. Taglio di capitozzatura con inserite lunghe branche primarie.	Lunghe branche primarie dal peso apicale eccessivo.	Secco fisiologico.	151	C-D	carie	C	Riduzione e rimonda	Immediato	Potatura. Nel 2020 rilievo visivo e strumentale.	Eseguiti 3 rilievi al colletto verso le radici.	Mantenimento condizionato alla immediata esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria.	133	2020			
159		25/09/19	Riccardo Antonaroli	Viale urbano/strada	provinciale inferiore		Acer	campestre	monocormico	10,80	2,30	78,70	34	31,76	4	5	Asimmetrica	Ellissoidale	Aiuola d>1,5m	In Filare	Parz. dominato	Nessuno	Cordonati	Potatura riduzione	Colletto interrato.	Una profonda cavità h= 2,3 m. Numerose aree sollevamento corteccia per alterazione del legno sottostante.	Tutte le estremità in corso di disseccamento.	Accrescimento molto modesto. Chioma rada. Numerose ramificazioni disseccate.	156	C-D	carie e deperimento	D	Abbattimento	Immediato	Abbattimento								
160		25/09/19	Riccardo Antonaroli	Viale urbano/strada	provinciale inferiore	23	Acer	campestre	monocormico	9,00	3,60	60,00	26	34,62	4	6	Asimmetrica	Sfera	Aiuola d>1,5m	In Filare	Codominante	Nessuno	Cordonati	Potatura riduzione	Ampia area cariata priva di corteccia.	Ampia area cariata priva di corteccia parte basale. Varie aree sollevamento corteccia per alterazione del legno sottostante.	Estremità in corso di disseccamento.	Chioma molto rada. Accrescimento molto modesto. Numerose ramificazioni disseccate.	67	D	carie e deperimento	D	Abbattimento	Immediato	Abbattimento								
161		26/09/19	Riccardo Antonaroli	Viale urbano/strada	provinciale inferiore		Populus	nigra	monocormico	24,20	2,20	90,91	124	19,52	14	20	Asimmetrica	Sfera	Aiuola d>1,5m	In Filare	Dominante	Nessuno	Cordonati	Potatura riduzione	Ampia area sollevamento corteccia, per alterazione del legno sottostante, lato abitazioni. Alcuni fori rodilegno. Ampie aree interne di legno alterato nella zona tra colletto ed inserzione delle branche radicali.	Tronco diviso in lunghe branche primarie.	Lunghe branche primarie dal peso apicale eccessivo.	Secco fisiologico. Ramificazioni multiple su tagli di riduzione.	504	C-D	carie	C	Ristrutturazione e rimonda	Immediato	Potatura. Nel 2020 rilievo visivo e strumentale.	Eseguiti 5 rilievi al colletto verso radici.	Mantenimento condizionato alla immediata esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria.	134	2020			
162		25/09/19	Riccardo Antonaroli	Viale urbano/strada	Calzolari	angolo parcheggio	Acer	campestre	monocormico	10,20	3,00	70,59	32	31,88	10	6	Asimmetrica	Sfera	Aiuola d>1,5m	In Filare	Codominante	Nessuno	Cordonati	Potatura riduzione	Colletto interrato.	Due ampi tagli a raso con carie al castello. A h= 2,06 m ampia area interna di legno alterato.	Nessuna alterazione esterna di rilievo.	Accrescimento modesto. Alcune estremità disseccate.	142	D	carie e inizio deperimento	C	Abbattimento	Immediato	Abbattimento	Eseguita tomografia sonica h= 2,06 m.		228					
163		25/09/19	Riccardo Antonaroli	Viale urbano/strada	provinciale inferiore		Acer	campestre	monocormico	8,60	2,80	67,44	31	27,74	4	6	Asimmetrica	Sfera	Aiuola d>1,5m	In Filare	Codominante	Cartello	Cordonati	Potatura riduzione	Colletto interrato. Una lesione da urto con carie.	Tre cavità al castello. A h= 2,04 m aree interne di legno alterato.	Ampi tagli di riduzione con carie con inserite lunghe branche secondarie assurgenti dal peso apicale eccessivo.	Ramificazioni multiple su tagli di riduzione. Accrescimento modesto.	220	C-D	carie e inizio deperimento	C	Ristrutturazione	Immediato	Potatura. Nel 2020 rilievo visivo e strumentale.	Eseguita tomografia sonica h= 2,04 m.	Mantenimento condizionato alla immediata esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria.	229	2020			
164		26/09/19	Riccardo Antonaroli	Viale urbano/strada	provinciale inferiore	incrocio	Populus	nigra	monocormico	23,80	6,60	72,27	144	16,53	12	18	Asimmetrica	Sfera	Aiuola d>1,5m	In Filare	Dominante	Cartello	Utenze sotterranee	Potatura riduzione	Una ampia lesione da urto con carie. Colletto rientrante su due lati. Aree interne di legno alterato nella zona tra colletto ed inserzione delle branche radicali.	Tronco diviso in lunghe branche primarie.	Ampi tagli di riduzione con carie. Lunghe branche primarie dal peso apicale eccessivo.	Ramificazioni multiple su tagli di riduzione. Secco fisiologico.	924	C-D	carie	C	Ristrutturazione	Immediato	Potatura. Nel 2020 rilievo visivo e strumentale.	Eseguiti 3 rilievi al colletto verso le radici.	Mantenimento condizionato alla immediata esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria.	135	2020			
525		24/08/19	Riccardo Antonaroli	Parco/Giardino	Ragazzi del 99	Via Don Minzoni parcheggio	Robinia	pseudoacacia Bessoniana	monocormico	9,60	2,20	77,08	20	48,00	3	6	Asimmetrica	Ellissoidale	Tappeto erboso	In Filare	Codominante	Manufatto stabile	Fondazioni	Potatura rimonda	Colletto molto rientrante lato parcheggio.	Varie aree sollevamento corteccia per alterazione del legno sottostante. Tronco diviso in due branche primarie assurgenti e codominanti.	Una branca primaria morta sopra parcheggio.	Numerose estremità disseccate lato parcheggio. Chioma rada. Accrescimento modesto.	30	D	carie e deperimento	D	Abbattimento	Immediato	Abbattimento								
526		24/08/19	Riccardo Antonaroli	Parco/Giardino	Ragazzi del 99		Robinia	pseudoacacia Bessoniana	monocormico	12,60	2,00	84,13	28	45,00	4	13	Asimmetrica	Cuore	Tappeto erboso	In Filare	Codominante	Manufatto stabile	Fondazioni	Potatura riduzione	Colletto rientrante lato box latte.	Tronco rientrante con sollevamento corteccia, per alterazione del legno sottostante, lato box latte h= 1,8/2,8 m a h= 2,03 m ampie aree di legno gravemente alterato e due fratture di 5 e 8 cm di sviluppo.	Una branca secondaria morta. Eccessivo peso apicale.	Alcune estremità disseccate. Accrescimento modesto.	55	D	carie e inizio deperimento	C	Abbattimento	Immediato	Abbattimento	Eseguita tomografia sonica h= 2,03 m.		203					
529		24/08/19	Riccardo Antonaroli	Parco/Giardino	Ragazzi del 99	Don Minzoni parcheggio	Robinia	pseudoacacia Bessoniana	monocormico	12,80	1,60	87,50	33	38,79	3	10	Asimmetrica	Sfera	Tappeto erboso	In Filare	Codominante	Nessuno	Cordonati	Nessuno	Sollevamento corteccia, per alterazione del legno sottostante, lato parcheggio e lato Nord.	Alcune aree sollevamento corteccia per alterazione del legno sottostante.	Una branca primaria e due branche secondarie morte.	Chioma molto rada. Numerose estremità disseccate. Accrescimento molto modesto.	47	D	carie e deperimento	D	Abbattimento	Immediato	Abbattimento								
530		03/09/19	Riccardo Antonaroli	Parco/Giardino	Ragazzi del 99	Don Minzoni parcheggio	Robinia	pseudoacacia Bessoniana	monocormico	12,60	2,60	79,37	33	38,18	4	12	Asimmetrica	Cuore	Tappeto erboso	In Filare	Codominante	Ostacoli mobili	Ostacoli mobili	Nessuno	Colletto rientrante lato incrocio. Cavità interne e ampie aree interne di legno alterato nella zona tra colletto ed inserzione delle branche radicali.	Deformazione sotto castello.	Eccessivo peso apicale.	Parte distale rada. Varie ramificazioni con carpofori Phellinus punctatus a inserzione. Secco fisiologico.	100	D	carie e inizio deperimento	C	Abbattimento	Immediato	Abbattimento	Eseguiti 3 rilievi al colletto verso le radici.		105					
533		24/08/19	Riccardo Antonaroli	Parco/Giardino	Ragazzi del 99	lato via Giuriolo	Robinia	pseudoacacia Bessoniana	monocormico	12,20	2,00	83,61	28	43,57	3	12	Simmetrica	Cuore	Tappeto erboso	In Gruppo	Codominante	Nessuno	Nessuno	Nessuno	Colletto rientrante su due lati opposti.	Una rientranza con carie lato vialetto h= 1,7/2,4 m e tronco rientrante sul lato opposto con carpoforo Phellinus punctatus.	Una branca secondaria morta. Eccessivo peso apicale.	Alcune estremità disseccate.	37	D	carie	C	Abbattimento	Immediato	Abbattimento								
575		03/09/19	Riccardo Antonaroli	Parco/Giardino	Ragazzi del 99	lato via Giuriolo	Populus	nigra Italica	monocormico	19,80	1,00	94,95	35	56,57	7	6	Asimmetrica	Cilindro sottile	Tappeto erboso	In Filare	Dominante	Nessuno	Cordonati	Potatura riduzione	Cordoni radicali evidenti con lesioni da urto con carie. Una cavità tra cordoni lato strada. Radici affioranti con lesioni da urto con carie. Una cavità interna e ampie aree interne di legno alterato nella zona tra colletto ed inserzione delle branche radicali.	Nessuna alterazione esterna di rilievo.	Lunghe branche secondarie dal peso apicale eccessivo inserite su tagli di riduzione con carie.	Ramificazioni epicormiche su branche e tronco.	25	D	carie	C	Abbattimento	Immediato	Abbattimento	Eseguiti 3 rilievi al colletto verso le radici.	Modesto valore del parametro "h/d".	106					
579		03/09/19	Riccardo Antonaroli	Parco/Giardino	Ragazzi del 99	lato via Giuriolo	Populus	nigra Italica	monocormico	17,60	4,40	75,00	28	62,86	6	5	Asimmetrica	Cilindro sottile	Tappeto erboso	In Filare	Dominante	Nessuno	Cordonati	Potatura riduzione	Radici affioranti con lesioni da urto con carie. Colletto molto rientrante su due lati opposti. Ampie aree interne di legno alterato nella zona tra colletto ed inserzione delle branche radicali.	Tronco diviso in tre branche primarie assurgenti e codominanti.	Una branca primaria deperiente con cavità a inserzione lato strada. Eccessivo peso apicale.	Varie ramificazioni disseccate.	18	D	carie e inizio deperimento	C	Abbattimento	Immediato	Abbattimento	Eseguiti 3 rilievi al colletto verso le radici.	Modesto valore del parametro "h/d".	107					
583		24/08/19	Riccardo Antonaroli	Parco/Giardino	Ragazzi del 99	lato via Giuriolo	Salix	matsudana Tortuosa	monocormico	9,60	1,80	81,25	39	24,62	6	14	Asimmetrica	Cuore	Tappeto erboso	In Filare	Codominante	Nessuno	Cordonati	Potatura riduzione	Sollevamento corteccia, per alterazione del legno sottostante, lato vialetto. Una frattura interna e ampie aree interne di legno alterato nella zona tra colletto ed inserzione delle branche radicali.	Tronco diviso in due branche primarie assurgenti. Sollevamento corteccia, per alterazione del legno sottostante, dal castello scende al colletto lato vialetto.	Lunghe branche secondarie dal peso apicale eccessivo inserite su tagli di riduzione con carie.	Ramificazioni epicormiche su branche.	295	C-D	carie	C	Ristrutturazione	Immediato	Potatura. Nel 2020 rilievo visivo e strumentale.	Eseguiti 3 rilievi al colletto verso le radici.	Mantenimento condizionato alla immediata esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria.	108	2020			
589		26/08/19	Riccardo Antonaroli	Parco/Giardino	Ragazzi del 99	angolo abitazioni	Quercus	robur	monocormico	13,00	0,50	96,15	49	26,53	7	12	Simmetrica	Cuore	Tappeto erboso	In Gruppo	Dominante	Manufatto stabile	Nessuno	Nessuno	Nessuna alterazione esterna di rilievo.	Tronco diviso a h= 0,40 m in due branche primarie assurgenti e codominanti con deformazioni a orecchia di elefante: a h= 0,40 m ampia cavità interna.	Eccessivo peso apicale.	Secco fisiologico.	441	D	carie	C	Abbattimento	Immediato	Abbattimento	Eseguita tomografia sonica h= 0,40 m.		212					
596		03/09/19	Riccardo Antonaroli	Parco/Giardino	Ragazzi del 99	incrocio vialetti	Populus	nigra Italica	monocormico	19,20	0,40	97,92	33	58,18	7	6	Asimmetrica	Cilindro sottile	Tappeto erboso	In Gruppo	Codominante	Nessuno	Nessuno	Nessuno	Colletto rientrante. Una cavità interna e aree interne di legno alterato nella zona tra colletto ed inserzione delle branche radicali.	Tronco diviso in branche primarie assurgenti.	Eccessivo peso apicale.	Accrescimento modesto. Secco fisiologico.	24	C-D	carie e inizio deperimento	C	Riduzione e rimonda	Immediato	Potatura. Nel 2020 rilievo visivo e strumentale.	Eseguiti 3 rilievi al colletto verso le radici.	Modesto valore del parametro "h/d". Mantenimento condizionato alla immediata esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria.	109	2020			
597		03/09/19	Riccardo Antonaroli	Parco/Giardino	Ragazzi del 99	lungo vialetto	Populus	nigra Italica	monocormico	21,20	0,60	97,17	42	50,48	6	4	Asimmetrica	Cilindro sottile	Tappeto erboso	In Gruppo	Dominante	Nessuno	Nessuno	Nessuno	Sollevamento corteccia, per alterazione del legno sottostante, lato Nord. Ampie aree interne di legno alterato nella zona tra colletto ed inserzione delle branche radicali.	Tronco leggermente sinuoso.	Eccessivo peso apicale.	Secco fisiologico.	34	D	carie	C	Abbattimento	Immediato	Abbattimento	Eseguiti 3 rilievi al colletto verso le radici.	Modesto valore del parametro "h/d".	110					
598		03/09/19	Riccardo Antonaroli	Parco/Giardino	Ragazzi del 99	lungo vialetto	Populus	nigra Italica	monocormico	20,40	0,60	97,06	54	37,78	3	4	Asimmetrica	Cilindro sottile	Tappeto erboso	In Gruppo	Codominante	Nessuno	Nessuno	Nessuno	Sollevamento corteccia, per alterazione del legno sottostante, lato Nord. Ampie aree interne di legno alterato nella zona tra colletto ed inserzione delle branche radicali.	A h= 1 m tronco diviso in due branche primarie assurgenti e codominanti con deformazione sotto inserzione.	Eccessivo peso apicale.	Alcune estremità disseccate.	82	D	carie e inizio deperimento	C	Abbattimento	Immediato	Abbattimento	Eseguiti 3 rilievi al colletto verso le radici.		111					

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |